INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	**: Jhonathan César Alejandro González Barra**
PERIODO QUE INFORMA:	**ENERO 2025**
N° DE BOLETA	**: 30 MONTO BRUTO : $ 1.889.358**
PROGRAMA	**: PROGRAMA COMUNITARIO DOM**
ITEM	**: 215.21.04.004.001 CENTRO DE COSTO: 04.07.52.01**
CARGO	**: Ingeniero en Construcción**
FUNCIONES (según contrato): Confeccionar informe de seguimiento de las obras de construcción en ejecución que se le encomiende.	

Actividades del mes

N°	Descripción Del Proyecto	Medio verificador
1	**Se realiza programación en Project del proyecto lo Aránguiz, donde la carta Gantt nos indica una duración de 8 semanas, con 1 maestro eléctrico, 1 maestro carpintero, 1 maestro albañil, 1 maestro soldador y 1 ayudante.**	**Imágenes**
2	**Se realiza presupuesto sede Lo Aránguiz, donde se asesora a jjvv para la realización de Quincho. Compuesto por perfiles 150*150*3mm, planchas acrílicas alveodas, perfil policarbonato H traslucido.**	
3	**Supervisión de trabajos eléctricos en Cesfam Patricio Hevia segunda Etapa, instalación de luminaria blacklayers, canalización de EMT, Bandeja galvanizada, interruptores y enchufes.**	

Firma funcionario

Firma director

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES